

## 第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年3月25日
契約業者名	J F E テクノス(株)
契約業者の住所	神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目 1 番地
工事の名称	エプロン照明灯 L E D 化工事 ( 2 0 2 4 ) 設計変更
工事場所	成田国際空港内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①新設LED器具の数量変更 ②不点検出器設置工事及び撤去工事の取りやめ ③日航貨物ビルエプロン照明ケーブル更新に伴う仮設工事の追加 ④日航貨物ビルエプロン照明架台の防鳥ネット撤去工事の追加 ⑤日航貨物ビル分電盤の電源表示ランプ、吊りピース等の追加
工期 (自)	2024年9月27日
工期 (至)	2025年6月30日
変更前の契約金額	93, 170, 000円(税込み)
変更金額	増 13, 134, 000円(税込み)
制限価格	増 13, 342, 282円(税込み)
変更後の契約金額	106, 304, 000円(税込み)
変更理由	①一部のスポットにおいて、規定照度を満足するために器具を追加するため。 ②別途実施中のターミナル受変電設備工事やその他工事の実施により、エプロン照明監視制御の改修を短期間で何度も実施することでコスト増になることを避けるために、不点検出器設置工事を取りやめたため。 ③既設配管の空き状況の影響により、新設するケーブル設置工事をケーブル撤去工事前に実施することができないことが判明し、エプロン照明灯の運用を継続するため、ケーブル仮設工事の追加が必要となったため。 ④設置者不明の架台のネットがケーブル更新工事の際に支障となり、撤去することとしたため。 ⑤関係各署と調整の結果、設備完成後の運用を考慮し表示ランプや落下防止措置を追加する必要が生じたため。