

第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年3月26日
契約業者名	J F E プラントエンジニア(株)
契約業者の住所	東京都台東区蔵前二丁目17番4号
工事の名称	A滑走路北側HB整備/A1・A誘導路改修灯火工事設計変更2
工事場所	成田国際空港内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①部分完成払回数の変更(2回→3回) ②誘導路灯電源の仮設化及び基台ハンドホール設置工事の追加 ③A2誘導路停止線灯の基台補修工事の追加 ④HB切替時における誘導案内灯名称変更用パネルの購入及び産廃処理の追加 ⑤HB整備工事範囲における新設誘導案内灯基礎の施工方法の変更
工期(自)	2025年2月13日
工期(至)	2027年3月19日
変更前の契約金額	1,476,200,000円(税込み)
変更金額	増 16,720,000円(税込み)
制限価格	増 17,343,700円(税込み)
変更後の契約金額	1,492,920,000円(税込み)
変更理由	①工事ステップに合わせて部分完成検査を実施することとしたため。 ②誘導路灯AA3~7の範囲が舗装改修範囲に重なるため、電源の切り回し及び基台ハンドホールの再設置が必要となったため。 ③当該基台に障害が発生しており、補修を行う必要が生じたため。 ④支給する誘導案内灯パネルに不足するパネルがあったため。 ⑤工事工程を短縮するため。