

第 3 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2024年11月27日
契約業者名	(株)大林組
契約業者の住所	東京都港区港南二丁目15番2号
工事の名称	成田クリーンパーク上部利用対策工事 設計変更3
工事場所	成田国際空港内 (成田クリーンパーク跡地)
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①支障物撤去の追加 ②試験施工及び滑走路舗装下部における平板載荷試験の追加 ③その他
工期 (自)	2023年7月4日
工期 (至)	2025年1月31日
変更前の契約金額	1,059,300,000円(税込み)
変更金額	増 15,125,000円(税込み)
制限価格	増 15,180,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,074,425,000円(税込み)
変更理由	①埋設物探査の結果、支障物が多数見つかったため。 ②支持力確認のために必要な試験を実施したため。 ③現場指示による。