

第 3 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年8月28日
契約業者名	J F E プラントエンジニア(株)
契約業者の住所	東京都台東区蔵前二丁目 1 7 番 4 号
工事の名称	A滑走路北側HB整備/A1・A誘導路改修灯火工事設計変更 3
工事場所	成田国際空港内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①誘導路中心線灯カラーコード変更に伴う改造 ②誘導路中心線灯の配線工方式による配線工事への変更 ③誘導路中心線灯カラーコード対応の灯器購入
工期 (自)	2025年2月13日
工期 (至)	2027年3月19日
変更前の契約金額	1, 492, 920, 000円 (税込み)
変更金額	増 14, 740, 000円 (税込み)
制限価格	増 14, 740, 000円 (税込み)
変更後の契約金額	1, 507, 660, 000円 (税込み)
変更理由	①誘導路中心線灯のカラーコード化を行うために改造を行う必要が生じたため。 ②既設配管の経年劣化により配管への配線が不可であったため。 ③運用で使用する灯器を本工事で購入する必要が生じたため。