

第 3 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年9月25日
契約業者名	日本道路㈱
契約業者の住所	東京都港区芝浦一丁目2番3号
工事の名称	多古台地区等代替地整備工事 設計変更3
工事場所	成田国際空港外（多古町多古台地区等）
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①法面工の仕様変更、範囲追加（モルタル吹付工に変更） ②変色土の除去・場外搬出及び良質土への埋戻し ③宅盤仕上げ高さ変更、あぜ板設置 その他 交通誘導員、仮設材損料等の増
工期（自）	2024年1月23日
工期（至）	2025年9月30日
変更前の契約金額	674,520,000円(税込み)
変更金額	増 25,080,000円(税込み)
制限価格	増 25,124,000円(税込み)
変更後の契約金額	699,600,000円(税込み)
変更理由	①関係機関との調整、協議によるもの ②開発区域内で変色土が見つかったため ③土砂流出対策のため