

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年5月18日
契約業者名	三機工業(株)
契約業者の住所	東京都中央区明石町8番1号
工事の名称	1PTB南棟インラインシステム改修工事（BHS）設計変更・工期延伸
工事場所	成田空港内 第1旅客ターミナル南棟
工事種別	機械設備工事（搬送設備）
工事概要 （変更した内容について記述する。）	①工期延伸、部分引渡し日の変更 ②一部工事内容の変更・取りやめ
工期（自）	2024年3月22日
工期（至）	2029年3月31日
変更前の契約金額	918,969,821円(税込み)
変更金額	減 151,499,821円(税込み)
制限価格	減 151,499,821円(税込み)
変更後の契約金額	767,470,000円(税込み)
変更理由	関連作業「EDS機器本体の更新」が不調となり、随意契約での「EDS機器本体のアップグレード（部品交換）」となった。それにより、工事内容・工期に変更が生じることとなった。