

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年8月22日
契約業者名	J F E エンジニアリング(株)
契約業者の住所	神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目 1 番地
工事の名称	千葉港頭 T A - 1 0 2 補修工事 設計変更及び工期延伸
工事場所	千葉港頭石油ターミナル
工事種別	機械設備工事（航空機給油設備）
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①タンク側板のはめ板補修 ②はめ板補修に伴う非破壊検査、水張試験 ③危険物保安技術協会による溶接部検査 ④上記作業追加に伴う工期延伸
工期（自）	2024年8月10日
工期（至）	2026年6月30日
変更前の契約金額	109,890,000円(税込み)
変更金額	増 55,220,000円(税込み)
制限価格	増 55,222,679円(税込み)
変更後の契約金額	165,110,000円(税込み)
変更理由	原契約における円周階段サポート更新を行っていた際、側板母材部に腐食による減肉が確認されたことから、補修を行うものである。 また、当該補修の追加に伴い、工期延伸を行うものである。