

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年3月16日
契約業者名	住友電設㈱
契約業者の住所	大阪府大阪市西区阿波座二丁目1番4号
工事の名称	次世代型太陽光他設置工事（設計・施工）設計変更・工期延伸
工事場所	成田国際空港内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none">・工期延伸 →2026年10月末・シリコン型太陽光発電の仕様変更・接続先電気室およびパネル規格変更にもなうケーブル長さなどの変更
工期（自）	2025年2月28日
工期（至）	2026年10月31日
変更前の契約金額	143,000,000円(税込み)
変更金額	増 69,300,000円(税込み)
制限価格	増 70,274,438円(税込み)
変更後の契約金額	212,300,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・次世代型太陽光(ペロブスカイト)の耐環境性向上を図るために、仕様の一部を変更し改良制作するため。・屋根の耐荷重性をクリアする為、通常のパネルから薄型パネルに変更を行うため(シリコン型太陽光発電)。・設計完了に伴う仕様の変更のため