

第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年8月24日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場 1 番 2
工事の名称	第1貨物ビル大屋根塗装他工事2025設計変更2・工期延伸
工事場所	第1貨物ビル
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	9m庇(X0～X2通り)上裏塗装追加 変更前工期末：2026年8月31日 変更後工期末：2026年9月30日
工期（自）	2025年10月22日
工期（至）	2026年9月30日
変更前の契約金額	504, 790, 000円(税込み)
変更金額	増 5, 500, 000円(税込み)
制限価格	増 5, 581, 869円(税込み)
変更後の契約金額	510, 290, 000円(税込み)
変更理由	・貨物事業者との調整により追加・変更が必要となったため。 ・中東情勢の影響による使用材料の入荷遅延のため