

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年8月21日
契約業者名	(株)明電舎
契約業者の住所	東京都品川区大崎二丁目1番1号
工事の名称	第1給油センター第2電気室受変電設備更新工事設計変更
工事場所	成田国際空港内
工事種別	受変電設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	① 既設直流電源装置に係る蓄電池の更新・転用の追加 ② 発電機バックアップ回路ケーブルの条数等・布設方法の見直し ③ 計装設備の電力監視機能に係る改造方法の見直し・信号中継盤新設の取りやめ ④ 上記①に伴う部分引渡し（部分完成払い）期限（回数）の追加 ⑤ 建設リサイクル法適用工事に係る書面の追加
工期（自）	2025年11月19日
工期（至）	2028年12月22日
変更前の契約金額	2,090,000,000円(税込み)
変更金額	減 11,000,000円(税込み)
制限価格	減 11,000,000円(税込み)
変更後の契約金額	2,079,000,000円(税込み)
変更理由	・既設直流電源装置の蓄電池について、保守点検による劣化測定の結果、交換の必要が生じたため。（変更の概要①、④関連） ・現場調査に伴う精査の結果、設計の見直しが可能となったため。（変更の概要②、③関連）