

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2024年6月13日
契約業者名	建装工業(株)
契約業者の住所	東京都港区西新橋三丁目11番1号
工事の内容	第3貨物ビル屋上防水補修他工事2023設計変更・工期延伸
工事場所	成田国際空港内 第3貨物ビル
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none">・幕板部分補強ビス打ちの追加・トラックドック屋根掛部トップライト交換の追加 また、以下のとおり契約工期の延伸と部分完成払の追加を行う。 <ul style="list-style-type: none">■工期延伸<ul style="list-style-type: none">・原契約工期末：2024年6月21日・変更工期末：2024年9月27日■部分完成払<ul style="list-style-type: none">・原契約：1回・変更契約：2回（2024年6月21日予定）
工期（自）	2023年12月26日
工期（至）	2024年9月27日
変更前の契約金額	88,000,000円(税込み)
変更金額	増 35,200,000円(税込み)
制限価格	増 38,921,359円(税込み)
変更後の契約金額	123,200,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・他関係者との協議による施工範囲の追加