

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年10月31日
契約業者名	J F E プラントエンジニア
契約業者の住所	東京都台東区蔵前二丁目 1 7 番 4 号
工事の名称	A滑走路北側HB整備/A1・A誘導路改修灯火工事設計変更
工事場所	成田国際空港内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①禁止区域灯のLEDへの仕様変更 ②誘導路中心線灯設置工事の不足材料の追加 ③マンホール閉塞によるエプロン照明光ケーブル切り回し工事の追加 ④舗装撤去範囲の誘導路灯火設備撤去の取りやめ ⑤マンホール立ち上がりハンドホール設置工事の追加 ⑥既設マンホール内付帯設備設置工事の追加 ⑦埋設配管舗装切削及び埋め戻し工事の追加
工期（自）	2025年2月13日
工期（至）	2027年3月19日
変更前の契約金額	1, 173, 700, 000円(税込み)
変更金額	増 302, 500, 000円(税込み)
制限価格	増 311, 275, 745円(税込み)
変更後の契約金額	1, 476, 200, 000円(税込み)
変更理由	①ハロゲン禁止区域灯の保守用部品が製造停止となっており、LEDへ変更する必要が生じたため。 ②不足する材料の数量変更を行うため。 ③新W誘導路建設によりマンホール間光ケーブルの切り回しが必要となったため。 ④土木工事にて舗装撤去と合わせて実施することにしたため。 ⑤施工性を考慮し追加することとしたため。 ⑥通線するマンホールにラックがなかったため。 ⑦調整の結果、灯火工事で配管溝切削埋め戻し工事の実施を行うこととしたため。