

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年7月31日
契約業者名	(株)大林組・(株)熊谷組・(株)鴻池組・飛島建設(株)・青木あすなろ建設(株) JV
契約業者の住所	東京都港区港南二丁目 1 5 番 2 号
工事の名称	C 滑走路南側造成工事（その 2）設計変更
工事場所	多古町及び芝山町
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する。）	①土工の追加 切土 約400万立米 盛土 約90万立米 基盤排水層 約30万立米 暗渠排水管 約8km ②高谷川付替水路の追加 一式 ③国道296号BOXの追加 一式 ④東側管理用道路の追加 一式
工期（自）	2025年9月20日
工期（至）	2028年9月30日
変更前の契約金額	23, 198, 329, 000円(税込み)
変更金額	増 16, 053, 763, 000円(税込み)
制限価格	増 16, 235, 648, 000円(税込み)
変更後の契約金額	39, 252, 092, 000円(税込み)
変更理由	①早期に材料調達を実施し、使用時期を分散する必要があるため。 ②国道296号BOXの施工のため ③国道296号の切替が工程上クリティカルになるため ④用地取得状況及び関係機関との調整による