

第 8 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年8月5日
契約業者名	前田建設工業(株)
契約業者の住所	東京都千代田区富士見二丁目10番2号
工事の名称	第8貨物地区造成工事 設計変更8回・工期延伸
工事場所	成田国際空港内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①路床盛土（再生砕石）の厚さ変更 ②計測工の期間延長および列車見張り員の追加 ③計測工におけるガイド管撤去の追加 ④掘削工等の数量変更 ⑤工期延伸（2026年8月21日→2026年10月21日）
工期（自）	2022年12月2日
工期（至）	2026年10月21日
変更前の契約金額	1,467,140,362円(税込み)
変更金額	減 18,700,000円(税込み)
制限価格	減 15,998,362円(税込み)
変更後の契約金額	1,448,440,362円(税込み)
変更理由	①試験施工において規定の品質に満たなかったため ②関係者との調整による ③盛土部の計測工が完了したため ④実績に基づく数量精算 ⑤関係者との調整に基づく計測期間の延長および台風6号の影響