

## 第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年4月23日
契約業者名	(株)東京エネシス
契約業者の住所	東京都中央区日本橋茅場町一丁目3番1号
工事の名称	東成田駅ロータリー照明設備更新工事設計変更・工期延伸
工事場所	成田国際空港内 東成田駅前ロータリー他
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none"><li>・埋設管路更新の追加</li><li>・工期末変更 変更前:2026年4月30日 変更後:2026年6月30日</li></ul>
工期 (自)	2025年7月25日
工期 (至)	2026年6月30日
変更前の契約金額	52,404,000円(税込み)
変更金額	増 2,244,000円(税込み)
制限価格	増 2,335,852円(税込み)
変更後の契約金額	54,648,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・既設埋設管路劣化によりケーブル抜線不可となった箇所について、管路更新を追加するもの</li><li>・当初は既設管路を再利用しケーブルのみを更新する計画であったが、現地調査の結果、既設管路劣化によりケーブル抜線不可となった区間の管路更新を追加するもの</li><li>・需要変動に伴う照明設備納期遅延のため、工期延伸を行うもの</li></ul>