第 3 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年10月21日
契約業者名	㈱ナリコー
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１
工事の名称	B滑走路北側場周道路切り回し工事　設計変更3・工期延伸
工事場所	成田国際空港内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する。）	①植栽工を追加する。 ②2027年2月26日まで工期を延伸する。
工期（自）	2025年9月12日
工期（至）	2027年2月26日
変更前の契約金額	152,460,000円(税込み)
変更金額	増　　660,000円(税込み)
制限価格	増　　682,000円(税込み)
変更後の契約金額	153,120,000円(税込み)
変更理由	①防音堤を一部復旧するため。 ②植栽木の活着を確実なものとするため、植樹の適期である冬期に施工する必要があるため。