第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年10月6日
契約業者名	㈱ナリコー
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１
工事の名称	B滑走路北側場周道路切り回し工事　設計変更2
工事場所	成田国際空港内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する。）	①残土搬出先をC滑走路東側第2残土置場へ変更する。 ②新設切り回し道路をB滑走路延伸用工事道路として使用するため舗装構成を変更する。 ③排水工の全体の計画を変更する。 ④補強土壁に天端盛土法面整形および植生シートを追加する。
工期（自）	2025年9月12日
工期（至）	2026年10月31日
変更前の契約金額	139,590,000円(税込み)
変更金額	増　　12,870,000円(税込み)
制限価格	増　　12,914,000円(税込み)
変更後の契約金額	152,460,000円(税込み)
変更理由	①使用予定の置場が受け入れ停止となったため。 ②関連工事との調整による。 ③集水桝および側溝の一部が擁壁に干渉するため。 ④補強土壁の浸食防止措置を取るため。